



Prefeitura Municipal de Itaiópolis
 CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
 Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
 Itaiópolis – SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Orgão: Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Obra: Unidade Básica de Saúde ESF Central

Local: Rua Coronel Antônio Correa S/Nº - Centro

Data: 17 de Março de 2014

Item	Descrição serviço	Valor dos Serviços	Peso %	Executado %	Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3		Mês - 4	
					Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	14.558,83	2,35		100%	100%		100%		100%		100%
2.0	INFRA-ESTRUTURA	73.418,81	11,87		100%	100%		100%		100%		100%
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	74.220,54	12,00		50%	50%	50%	100%		100%		100%
4.0	PAREDES, PAINÉIS	46.393,62	7,50			0%	100%	100%		100%		100%
5.0	ESQUADRIAS	39.251,46	6,35			0%		0%		0%		0%
6.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	124.170,47	20,07			0%	50%	50%	50%	100%		100%
7.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	25.726,34	4,16			0%		0%	50%	50%	50%	100%
8.0	REVESTIMENTOS	81.148,62	13,12			0%		0%		0%	60%	60%
9.0	PINTURA	46.912,05	7,58			0%		0%		0%		0%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.669,50	6,09			0%		0%		0%		0%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	16.450,50	2,66			0%		0%		0%		0%
12.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	12.572,96	2,03			0%		0%		0%		0%
13.0	INSTALAÇÕES DIVERSAS	16.349,62	2,64			0%		0%		0%		0%
14.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	9.253,91	1,50			0%		0%		0%		0%
15.0	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	450,00	0,07			0%		0%		0%		0%
VALOR TOTAL (R\$)		618.547,24	100,00									
TOTAL DO MÊS(%)					20,22		23,54		12,12		9,95	
TOTAL DO MÊS(R\$)					125.087,91	20,22	145.589,13	43,76	74.948,41	55,88	61.552,34	65,83
TOTAL ACUMULADO(R\$)						125.087,91		270.677,04		345.625,45		407.177,79



Prefeitura Municipal de Itaiópolis
 CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
 Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
 Itaiópolis – SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Orgão: Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Obra: Unidade Básica de Saúde ESF Central

Local: Rua Coronel Antônio Correa S/Nº - Centro

Data: 17 de Março de 2014

Item	Descrição serviço	Valor dos Serviços	Peso %	Executado %	Mês - 5		Mês - 6		Mês - 7	
					Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	14.558,83	2,35			100%		100%		100%
2.0	INFRA-ESTRUTURA	73.418,81	11,87			100%		100%		100%
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	74.220,54	12,00			100%		100%		100%
4.0	PAREDES, PAINÉIS	46.393,62	7,50			100%		100%		100%
5.0	ESQUADRIAS	39.251,46	6,35			0%	50%	50%	50%	100%
6.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	124.170,47	20,07			100%		100%		100%
7.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	25.726,34	4,16			100%		100%		100%
8.0	REVESTIMENTOS	81.148,62	13,12		40%	100%		100%		100%
9.0	PINTURA	46.912,05	7,58			0%	40%	40%	60%	100%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.669,50	6,09		30%	30%	30%	60%	40%	100%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	16.450,50	2,66		40%	40%	40%	80%	20%	100%
12.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	12.572,96	2,03			0%	50%	50%	50%	100%
13.0	INSTALAÇÕES DIVERSAS	16.349,62	2,64			0%	30%	30%	70%	100%
14.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	9.253,91	1,50			0%	50%	50%	50%	100%
15.0	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	450,00	0,07			0%		0%	100%	100%
VALOR TOTAL (R\$)		618.547,24	100,00							
TOTAL DO MÊS(%)						8,14		11,65		14,38
TOTAL DO MÊS(R\$)						50.340,50		73,97	72.089,92	85,62
TOTAL ACUMULADO(R\$)								457.518,29	529.608,21	618.547,24