



Prefeitura Municipal de Itaiópolis
 CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
 Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
 Itaiópolis – SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Orgão: Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Obra: Unidade Básica de Saúde ESF Integração Paraguaçu e Iracema - Alto

Data: 17 de Março de 2014

Item	Descrição serviço	Valor dos Serviços	Peso %	Executado %	Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3		Mês - 4	
					Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	10.201,16	1,67		100%	100%		100%		100%		100%
2.0	INFRA-ESTRUTURA	61.051,61	9,97		100%	100%		100%		100%		100%
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	49.795,60	8,13		50%	50%	50%	100%		100%		100%
4.0	PAREDES, PAINÉIS	45.948,42	7,50			0%	100%	100%		100%		100%
5.0	ESQUADRIAS	39.251,46	6,41			0%		0%		0%		0%
6.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	138.856,99	22,68			0%	50%	50%	50%	100%		100%
7.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	33.539,70	5,48			0%		0%	50%	50%	50%	100%
8.0	REVESTIMENTOS	81.255,44	13,27			0%		0%		0%	60%	60%
9.0	PINTURA	46.984,57	7,67			0%		0%		0%		0%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.669,50	6,15			0%		0%		0%		0%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	16.450,50	2,69			0%		0%		0%		0%
12.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	12.572,96	2,05			0%		0%		0%		0%
13.0	INSTALAÇÕES DIVERSAS	16.349,62	2,67			0%		0%		0%		0%
14.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	21.919,35	3,58			0%		0%		0%		0%
15.0	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	450,00	0,07			0%		0%		0%		0%
VALOR TOTAL (R\$)		612.296,88	100,00									
TOTAL DO MÊS(%)					15,70		22,91		14,08		10,70	
TOTAL DO MÊS(R\$)					96.150,57	15,70	140.274,72	38,61	86.198,35	52,69	65.523,11	63,39
TOTAL ACUMULADO(R\$)						96.150,57		236.425,28		322.623,63		388.146,74



Prefeitura Municipal de Itaiópolis
 CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
 Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
 Itaiópolis – SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Orgão: Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Obra: Unidade Básica de Saúde ESF Integração Paraguaçu e Iracema - Alto

Data: 17 de Março de 2014

Item	Descrição serviço	Valor dos Serviços	Peso %	Executado %	Mês - 5		Mês - 6		Mês - 7	
					Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	10.201,16	1,67			100%		100%		100%
2.0	INFRA-ESTRUTURA	61.051,61	9,97			100%		100%		100%
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	49.795,60	8,13			100%		100%		100%
4.0	PAREDES, PAINÉIS	45.948,42	7,50			100%		100%		100%
5.0	ESQUADRIAS	39.251,46	6,41			0%	50%	50%	50%	100%
6.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	138.856,99	22,68			100%		100%		100%
7.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	33.539,70	5,48			100%		100%		100%
8.0	REVESTIMENTOS	81.255,44	13,27		40%	100%		100%		100%
9.0	PINTURA	46.984,57	7,67			0%	40%	40%	60%	100%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.669,50	6,15		30%	30%	30%	60%	40%	100%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	16.450,50	2,69		40%	40%	40%	80%	20%	100%
12.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	12.572,96	2,05			0%	50%	50%	50%	100%
13.0	INSTALAÇÕES DIVERSAS	16.349,62	2,67			0%	30%	30%	70%	100%
14.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	21.919,35	3,58			0%	50%	50%	50%	100%
15.0	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	450,00	0,07			0%		0%	100%	100%
VALOR TOTAL (R\$)		612.296,88	100,00							
TOTAL DO MÊS(%)						8,23		12,81		15,57
TOTAL DO MÊS(R\$)						50.383,23		71,62		78.451,65
TOTAL ACUMULADO(R\$)								438.529,97		516.981,62