


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Itaipópolis
 Ref: Pavimentação da Rua Henrique Plautz
 Local: Itaipópolis / SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO								TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		R\$	%
		R\$	%					R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	905,45	100,00%							905,45	0,25%
2	TERRAPLANAGEM	22.115,10	100,00%							22.115,10	6,12%
3	DRENAGEM PLUVIAL	27.254,72	30,00%	27.254,72	30,00%	36.339,63	40,00%			90.849,07	25,13%
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO			48.416,71	20,00%	96.833,42	40,00%	96.833,42	40,00%	242.083,55	66,95%
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							5.614,65	100,00%	5.614,65	1,55%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		50.275,27	13,90%	75.671,43	20,93%	133.173,05	36,83%	102.448,07	28,33%	361.567,82	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		50.275,27	13,90%	125.946,70	34,83%	259.119,75	71,67%	361.567,83	100,00%	361.567,82	100,00%

Assinatura Responsável Técnico:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]