

PLANILHA DE CRONOGRAM FÍSICO-FINANCEIRO
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: ITAIÓPOLIS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE POÇO CLARO



PLANILHA ÚNICA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		ACUMULADO	
		R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.393,28	R\$ 9.114,62	80%	R\$ 2.278,66	20%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	100,00%
2	INFRA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 63.253,69	R\$ 6.325,37	10%	R\$ 37.952,21	60%	R\$ 12.650,74	20%	R\$ 6.325,37	10%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	100,00%
3	PAREDES, COBERTURAS E PROTEÇÕES	R\$ 62.240,87	R\$ 3.112,04	5%	R\$ 21.784,30	35%	R\$ 12.448,17	20%	R\$ 12.448,17	20%	R\$ 12.448,17	20%	R\$ -	0%	100,00%
4	ESQUADRIAS	R\$ 21.594,68	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 17.275,75	80%	R\$ 4.318,94	20%	100,00%
5	REVESTIMENTOS	R\$ 47.226,20	R\$ -	0%	R\$ 4.722,62	10%	R\$ 14.167,86	30%	R\$ 14.167,86	30%	R\$ 9.445,24	20%	R\$ 4.722,62	10%	100,00%
6	PISOS	R\$ 17.076,88	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 8.538,44	50%	R\$ 6.830,75	40%	R\$ 1.707,69	10%	R\$ -	0%	100,00%
7	PINTURA	R\$ 20.567,77	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.056,78	10%	R\$ 18.510,99	90%	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 16.199,12	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.429,87	15%	R\$ 5.669,69	35%	R\$ 5.669,69	35%	R\$ 2.429,87	15%	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 21.730,33	R\$ -	0%	R\$ 6.519,10	30%	R\$ 4.346,07	20%	R\$ 4.346,07	20%	R\$ 6.519,10	30%	R\$ -	0%	100,00%
10	CONCLUSÃO DE OBRA	R\$ 11.010,17	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 5.505,09	50%	R\$ 5.505,09	50%	100,00%
SUB TOTAL		R\$ 292.293,00	R\$ 18.552,03		R\$ 73.256,89		R\$ 54.581,15		R\$ 49.787,92		R\$ 60.627,50		R\$ 35.487,50		
SUB TOTAL			R\$ 18.552,03		R\$ 91.808,93		R\$ 146.390,08		R\$ 196.177,99		R\$ 256.805,50		R\$ 292.293,00		R\$ 292.293,00
VALOR TOTAL															R\$ 292.293,00
DATA:	NOME: Rafael Sonaglio		ASSINATURA:												
OUT.19	Nº CREA: 81.644-7														