



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (47) 3652-2211
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000
www.itaioplis.sc.gov.br

Itaiópolis, 30 de junho de 2020.

Memorando nº 09/2020

Ao: Departamento de Compras e Licitações.

DO: Departamento de Engenharia

Assunto: Alteração do Cronograma – Edital TP 03/2020.

No cronograma da obra aparece equivocadamente apenas mão de obra + equipamentos e não o valor integral da licitação, como seria o correto. Isto ocorreu porque havia a intenção inicial de se licitar sem os materiais, que seriam fornecidos pelo Município, que não foi adotada. Pede-se que as empresas que desconsiderem o engano e para tanto apresentamos a alteração no cronograma com o valor total, dividindo em três meses que é o prazo de execução da obra.

Sem mais,

Atenciosamente

Gunter Eduardo Stefan
Eng° Civil CREA-SC 129153-8
Departamento de Engenharia

Número: 13

BDI Padrão: **25,000%**Obra: **REFORMA PRÉ-ESCOLAR COHAB BOM JESUS, CONSTRUÇÃO DE MURO E BANHEIRO**

SINAPI: SC 3/2020

Cronograma Físico-financeiro

Item	Descrição	Total	MESES		
		EQ. + M.O.	1	2	3
1	CONSTRUÇÃO DE MURO E BANHEIRO	70.473,93	29.042,80	20.715,57	20.715,57
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.170,39	2.170,39		
1.2	CONSTRUÇÃO MURO	43.676,18	14.558,73	14.558,73	14.558,73
1.3	BANHEIRO EM ALVENARIA	24.627,36	12.313,68	6.156,84	6.156,84
2	REFORMA DO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR	25.672,74	0,00	12.704,47	12.968,27
2.1	REFORMA - PORTAS E JANELAS	5.493,08		2.746,54	2.746,54
2.2	REFORMA - PISO, FORRO E PINTURA	19.915,86		9.957,93	9.957,93
2.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	263,80			263,80
	TOTAL EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA	96.146,67	29.042,80	33.420,04	33.683,84

Itaiópolis, 30 de junho de 2020.


 Eng° Civil Gunter Eduardo Stefan
 CREA-SC 129153-8