

CRON. AMPLIACAO

Obra: Construção da Unidade de Saúde Básica Vila Nova											
Local: Rua Antonio Daudt Loures - Vila Nova											
Município : Itaiópolis/SC											
Área: 24,87 m²											
											
											Itaiópolis, 03 de Abril de 2013
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO AMPLIAÇÃO						VALORES EM REAIS					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%	3* MES	%	4* MES	%
1	DEMOLIÇÕES	3.023,73	10,43	3.023,73	100	-		-		-	
2	INFRA-ESTRUTURA	3.223,61	11,12	3.223,61	100	-		-		-	
3	SUPRA-ESTRUTURA	6.084,65	21,00	2.433,86	40	3.650,79	60	-		-	
4	COBERTURAS E PROTEÇÕES	5.232,15	18,05	784,82	15	3.400,90	65	1.046,43	20	-	
5	REVESTIMENTOS	4.301,35	14,84	-		-		3.010,95	70	1.290,41	30
6	PAVIMENTAÇÕES	1.506,46	5,20	-		-		-		1.506,46	100
7	INSTALAÇÕES DIVERSAS	5.499,78	18,98	-		1.374,95	25	4.124,84	75	-	
8	PAVIMENTAÇÕES	-	0,00	-		-		-		-	100
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	107,44	0,37	-		10,74	10	21,49	20	75,21	70
	SUBTOTAL	28.979,17	100,00	9.466,02	32,66	8.437,38	29,12	8.203,70	28,31	2.872,07	9,91
	TOTAL ACUMULADO C/ BDI	37.093,34		9.466,02	32,66	17.903,40	61,78	26.107,10	90,09	28.979,17	100,00
Aristides A Sonalgio											
Engº Civil CREA/SC 010124-1											