

CRON. EDI. NOVA

<b>Obra: Construção da Unidade de Saúde Básica Vila Nova</b> <b>Local: Rua Antonio Daudt Loures, s/n - Vila Nova</b> <b>Município : Itaiópolis/SC</b> <b>Área: 141,33 m<sup>2</sup></b>											
											Itaiópolis, 03 de Abril de 2013
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EDIFICAÇÃO NOVA</b>						<b>VALORES EM REAIS</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1* MES	%	2* MES	%	3* MES	%	4* MES	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.818,75	2,58	2.818,75	100	-		-		-	
2	INFRA-ESTRUTURA	17.019,58	15,58	17.019,58	100	-		-		-	
3	SUPRA-ESTRUTURA	10.566,05	9,67	4.226,42	40	6.339,63	60	-		-	
4	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	14.914,19	13,65	2.237,13	15	9.694,22	65	2.982,84	20	-	
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	24.964,58	22,86	-		-		17.475,20	70	7.489,37	30
6	REVESTIMENTOS	14.093,07	12,90	-		-		-		14.093,07	100
7	INSTALAÇÕES DIVERSAS	15.202,44	13,92	-		3.800,61	25	11.401,83	75	-	
8	PAVIMENTAÇÕES	9.034,97	8,27							9.034,97	100
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	610,55	0,56	-		61,05	10	122,11	20	427,38	70
	SUBTOTAL	109.224,16	100,00	26.301,87	24,08	19.895,52	18,22	31.981,98	29,28	31.044,79	28,42
	TOTAL ACUMULADO C/ BDI	139.806,93		26.301,87	24,08	46.197,39	42,30	78.179,37	71,58	109.224,16	100,00
Aristides A Sonaglio											
Eng <sup>o</sup> Civil CREA/SC 010124-1											