



Prefeitura Municipal de Itaiópolis
 CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
 Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
 Itaiópolis – SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Orgão: Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Obra: Unidade Básica de Saúde ESF Bom Jesus

Local: Rua Engelberto Linzmeier - Centro , Divisa com Bairro Bom Jesus

Data: 10 de Março de 2014

Item	Descrição serviço	Valor dos Serviços	Peso %	Executado %	Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3		Mês - 4	
					Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	14.733,62	2,19		100%	100%		100%		100%		100%
2.0	INFRA-ESTRUTURA	60.869,81	9,06		100%	100%		100%		100%		100%
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	45.354,00	6,75		50%	50%	50%	100%		100%		100%
4.0	PAREDES, PAINÉIS	43.558,62	6,49			0%	100%	100%		100%		100%
5.0	ESQUADRIAS	39.056,46	5,82			0%		0%		0%		0%
6.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	124.170,47	18,49			0%	50%	50%	50%	100%		100%
7.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	33.409,70	4,98			0%		0%	50%	50%	50%	100%
8.0	REVESTIMENTOS	79.662,06	11,86			0%		0%		0%	60%	60%
9.0	PINTURA	46.912,05	6,99			0%		0%		0%		0%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.669,50	5,61			0%		0%		0%		0%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	16.450,50	2,45			0%		0%		0%		0%
12.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	12.572,96	1,87			0%		0%		0%		0%
13.0	INSTALAÇÕES DIVERSAS	16.349,62	2,43			0%		0%		0%		0%
14.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	41.306,79	6,15			0%		0%		0%		0%
15.0	MURO ALTURA 1,60M	58.975,92	8,78			0%		0%		0%		0%
16.0	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	450,00	0,07			0%		0%		0%		0%
VALOR TOTAL (R\$)		671.502,08	100,00									
TOTAL DO MÊS(%)					14,64		19,11		11,73		9,61	
TOTAL DO MÊS(R\$)					98.280,43	14,64	128.320,86	33,75	78.790,09	45,48	64.502,09	55,08
TOTAL ACUMULADO(R\$)						98.280,43		226.601,28		305.391,37		369.893,46



Prefeitura Municipal de Itaiópolis
 CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone/Fax (0xx47) 3652-2211
 Av. Dr. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000
 Itaiópolis – SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Orgão: Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Obra: Unidade Básica de Saúde ESF Bom Jesus

Local: Rua Engelberto Linzmeier - Centro , Divisa com Bairro Bom Jesus

Data: 10 de Março de 2014

Item	Descrição serviço	Valor dos Serviços	Peso %	Executado %	Mês - 5		Mês - 6		Mês - 7	
					Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%	Simpl. %	Acum.%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	14.733,62	2,19			100%		100%		100%
2.0	INFRA-ESTRUTURA	60.869,81	9,06			100%		100%		100%
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	45.354,00	6,75			100%		100%		100%
4.0	PAREDES, PAINÉIS	43.558,62	6,49			100%		100%		100%
5.0	ESQUADRIAS	39.056,46	5,82			0%	50%	50%	50%	100%
6.0	COBERTURAS E PROTEÇÕES	124.170,47	18,49			100%		100%		100%
7.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	33.409,70	4,98			100%		100%		100%
8.0	REVESTIMENTOS	79.662,06	11,86		40%	100%		100%		100%
9.0	PINTURA	46.912,05	6,99			0%	40%	40%	60%	100%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.669,50	5,61		30%	30%	30%	60%	40%	100%
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	16.450,50	2,45		40%	40%	40%	80%	20%	100%
12.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	12.572,96	1,87			0%	50%	50%	50%	100%
13.0	INSTALAÇÕES DIVERSAS	16.349,62	2,43			0%	30%	30%	70%	100%
14.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	41.306,79	6,15			0%	50%	50%	50%	100%
15.0	MURO ALTURA 1,60M	58.975,92	8,78		40%	40%	60%	100%		100%
16.0	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	450,00	0,07			0%		0%	100%	100%
VALOR TOTAL (R\$)		671.502,08	100,00							
TOTAL DO MÊS(%)						10,92		18,38		15,62
TOTAL DO MÊS(R\$)						73.336,24	66,01	123.404,41	84,38	104.867,97
TOTAL ACUMULADO(R\$)							443.229,70	566.634,11		671.502,08