

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Ref: Pavimentação da Rua Pe. José Kominek

Local: Itaiópolis / SC



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO								TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04			
		R\$	%					R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.118,78	100,00%							1.118,78	0,23%
2	TERRAPLANAGEM	4.712,40	100,00%							4.712,40	0,96%
3	DRENAGEM PLUVIAL	45.384,06	30,00%	45.384,06	30,00%	60.512,08	40,00%			151.280,19	30,84%
4	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO			65.613,78	20,00%	131.227,56	40,00%	131.227,56	40,00%	328.068,90	66,89%
5	PASSEIOS										
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							5.300,19	100,00%	5.300,19	1,08%
			100,00%								
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		51.215,24	10,44%	110.997,84	22,63%	191.739,64	39,09%	136.527,75	27,84%	490.480,47	100,00%
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		51.215,24	10,44%	162.213,07	33,07%	353.952,71	72,16%	490.480,47	100,00%	490.480,47	100,00%

Assinatura Responsável Técnico: