



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Itaiópolis	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - RUA ODIR ZANELATO	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA ODIR ZANELATO	989.670,23	% Período:	2,77%	22,64%	34,34%	40,25%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.477,79	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	23.889,16	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGE PLUVIAL	257.156,11	% Período:		87,15%		12,85%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	668.055,79	% Período:			50,87%	49,13%								
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	37.091,38	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 989.670,23				%:	2,77%	22,64%	34,34%	40,25%							
Período:	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	27.366,95	224.104,57	339.829,80	398.368,91										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	27.366,95	224.104,57	339.829,80	398.368,91										
Acumulado:	%:	2,77%	25,41%	59,75%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	27.366,95	251.471,52	591.301,32	989.670,23										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	27.366,95	251.471,52	591.301,32	989.670,23										

Itaiópolis/SC

Local

terça-feira, 13 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSAFATH MAZUR

CREA/CAU: PR-177082/D - Visto SC -186979-3

ART/RRT: 1720223922726