

Número: 41

Bancos:

SINAPI: SC 3/2020

Obra: Reforma do Telhado da UBS Bom Jesus

Prefeitura Municipal de Itaiópolis



## Cronograma Físico-financeiro

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Total	% Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
						Total		%	Preço (R\$)	%	Preço (R\$)	%	Preço (R\$)
1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	544,17	2.122,27	2,78%	50%	1.061,14	50%	1.061,14	0%	0,00
2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	272,08	2.285,48	3,00%	50%	1.142,74	50%	1.142,74	0%	0,00
3	Próprio	4	REFORMA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	544,17	7.395,27	9,70%	50%	3.697,64	50%	3.697,64	0%	0,00
4	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	303,12	6.823,23	8,95%	50%	3.411,62	50%	3.411,62	0%	0,00
5	SINAPI	94226	MANTA DE SUBCOBERTURA PLÁSTICA COM PELÍCULA ALUMINIZADA 4mm INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	544,17	14.605,52	19,16%	50%	7.302,76	50%	7.302,76	0%	0,00
6	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	544,17	30.288,50	39,72%	50%	15.144,25	50%	15.144,25	0%	0,00
7	SINAPI	94223	CUMEEIRA (ESPIGÃO) PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	55	5.218,40	6,84%	50%	2.609,20	50%	2.609,20	0%	0,00
8	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,6	214,68	0,28%	0%	0,00	0%	0,00	100%	214,68
9	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,2	44,82	0,06%	0%	0,00	0%	0,00	100%	44,82
10	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,2	229,79	0,30%	0%	0,00	0%	0,00	100%	229,79
11	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	5,2	17,99	0,02%	0%	0,00	0%	0,00	100%	17,99
12	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	5,2	97,56	0,13%	0%	0,00	0%	0,00	100%	97,56
13	SINAPI	1115	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	M	19,7	745,05	0,98%	0%	0,00	0%	0,00	100%	745,05
14	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE POLICARBONATO, FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,3	98,67	0,13%	0%	0,00	0%	0,00	100%	98,67
15	Próprio	12	TELHAMENTO COM TELHA PLANA DE POLICARBONATO ALVEOLAR FUMÊ E = 0,6 MM, PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	23,1	1.900,44	2,49%	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.900,44
16	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	50	1.371,50	1,80%	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.371,50
17	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	50	2.678,00	3,51%	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.678,00
18	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12	110,16	0,14%	0%	0,00	0%	0,00	100%	110,16
						<b>76.247,33</b>	100,00%	45,08%	<b>34.369,34</b>	45,08%	<b>34.369,34</b>	9,85%	<b>7.508,66</b>
								Acumulado	90,15%	68.738,67	100,00%	<b>76.247,33</b>	

Itaiópolis, 20 de abril de 2022.

Gunter Eduardo Stefan  
CREA-SC 129.153-8