



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Custo Total	MÊS 1		MÊS 2	
						%	Valor	%	Valor
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES			R\$ 1.251,56	100,0%	R\$ 1.251,56	0%	R\$ -
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25	R\$ 1.251,56	100%	R\$ 1.251,56	0%	R\$ -
2		PAREDES DIVISÓRIAS			R\$ 4.636,59	100%	R\$ 4.636,59	0%	R\$ -
2.1	13752/SIU RB-INFRA	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	12,25	R\$ 1.673,04	100%	R\$ 1.673,04	0%	R\$ -
2.2	04-03-56/SIURB-EDIF	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS	M2	7,7	R\$ 1.362,23	100%	R\$ 1.362,23	0%	R\$ -
	04-03-59/SIURB-EDIF	DIVISÓRIA NAVAL; MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ALT. DE 3 METROS (C/ FERRAGENS NECESS. P/COLOCAÇÃO)	M2	3,8	R\$ 1.601,32	100%	R\$ 1.601,32	0%	R\$ -
3		LETREIRO			R\$ 806,79	0%	R\$ -	100%	R\$ 806,79
3.1	02.020.00 02-0	PLACA TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,15	R\$ 806,79	0%	R\$ -	100%	R\$ 806,79
4		FORRO			R\$ 3.950,80	100%	R\$ 3.950,80	0%	R\$ -
4.1	3R105800 000000050 5	FORRO DE LÂMINAS DE PVC 600 X 100, 8MM EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	28	R\$ 3.950,80	100%	R\$ 3.950,80	0%	R\$ -
5		ESQUADRIAS			R\$ 7.611,81	2%	R\$ 147,20	98%	R\$ 7.464,61
5.1	97624U	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PORTA CIDASC)	M2	1,53	R\$ 105,32	100%	R\$ 105,32	0%	R\$ -
5.2	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (PORTA CIDASC)	M2	1,65	R\$ 31,87	100%	R\$ 31,87	0%	R\$ -
5.3	100981U	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1	R\$ 10,01	100%	R\$ 10,01	0%	R\$ -
5.4	08-01-06/SIURB-EDIF	PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - CORRER - EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS (PORTA CIDASC)	M2	3,36	R\$ 3.514,39	0%	R\$ -	100%	R\$ 3.514,39
5.5	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (PORTA CIDASC)	M2	3,36	R\$ 1.244,88	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.244,88
5.6	43612	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO (PORTA CIDASC)	Un.	1	R\$ 120,01	0%	R\$ -	100%	R\$ 120,01
5.7	03533/OR SE-SER	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas (PORTA CIDASC)	M	1,6	R\$ 222,74	0%	R\$ -	100%	R\$ 222,74
5.8	03532/OR SE-SER	Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas (PORTA CIDASC)	M	1,6	R\$ 73,46	0%	R\$ -	100%	R\$ 73,46
5.9	14.007.03 18-0	PUXADOR TUBULAR,DE PUNHO,EM LATAO CROMADO (PORTA CIDASC)	Un.	4	R\$ 154,00	0%	R\$ -	100%	R\$ 154,00
5.10	14-60-01/SIURB-EDIF	RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO (JANELAS)	M2	1,5	R\$ 88,20	0%	R\$ -	100%	R\$ 88,20
5.11	091516/ SEDOP	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM (JANELAS)	M2	1,5	R\$ 1.593,68	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.593,68
5.12	2C040703 0006	ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA PINTURA EM MADEIRAS E METAIS (TRÊS DEMÃOS)	M2	10	R\$ 453,25	0%	R\$ -	100%	R\$ 453,25
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELEFONIA			R\$ 2.676,80	0%	R\$ -	100,0%	R\$ 2.676,80
6.1	15.015.02 81-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	Un.	4	R\$ 1.075,15	0%	R\$ -	100%	R\$ 1.075,15
6.2	15.015.02 66-0	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CA IXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,20A	Un.	1	R\$ 193,34	0%	R\$ -	100%	R\$ 193,34
6.3	93128U	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, E INSTALAÇÃO (EXCETO LÂMPADA E LUMINÁRIA)	Un.	4	R\$ 597,45	0%	R\$ -	100%	R\$ 597,45
6.4	97589U	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Un.	4	R\$ 162,10	0%	R\$ -	100%	R\$ 162,10
6.5	C1098 3R272900	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	Un.	1	R\$ 27,29	0%	R\$ -	100%	R\$ 27,29
6.6	000000460 7	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	Un.	1	R\$ 27,88	0%	R\$ -	100%	R\$ 27,88
6.7	3R272900 5	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	Un.	2	R\$ 55,75	0%	R\$ -	100%	R\$ 55,75
6.8	39799/SIN API-MAT	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4 DISJUNTORES DIN	Un.	1	R\$ 47,46	0%	R\$ -	100%	R\$ 47,46
6.9	ED-15760/ SETOP	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11) E UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"x2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	Un.	4	R\$ 233,45	0%	R\$ -	100%	R\$ 233,45
6.10	C3750 3R272100	CABO DE REDE COM CONECTORES	M	20	R\$ 132,25	0%	R\$ -	100%	R\$ 132,25
6.11	000000020 1	CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE INCLUSIVE CONEXÕES 20 X 10MM	M	10,5	R\$ 124,69	0%	R\$ -	100%	R\$ 124,69
TOTAL					R\$ 20.934,36	48%	R\$ 9.986,15	52%	R\$ 10.948,20
						ACUMULADO		100%	R\$ 20.934,36

**Cronograma Físico-Financeiro**

Item	Código	Descrição	Un.	Qty.	Custo Total	MÊS 1		MÊS 2	
						%	Valor	%	Valor
		Itaiópolis, 27 de setembro de 2022.							

Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2

