

Número: 26

SINAPI: SC  
11/2021Obra: **Sistemas de Tratamento Sanitário****Cronograma Físico-financeiro**BDI Padrão: **25,000%**

Local: Hospital de Itaiópolis

(Preço desonerado)

**Município de Itaiópolis**

| Item  | Código | Descrição   | Un. | Qtd. Total | Preço unit. (R\$) | MÊS 1 |                  | MÊS 2 |                  | Total            |
|---|--------|---|-----|------------|-------------------|-------|------------------|-------|------------------|------------------|
|   |        |   |     |            |                   | Qtd.  | Total            | Qtd.  | Total            |                  |
| Sistema de tratamento sanitário no Hospital |        |   |     |            |                   |       |                  |       |                  |                  |
| 1   | 99061  | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018   | UN  | 4          | 125,30            | 4,00  | 501,20           |       |                  | 501,20           |
| 2   | 90105  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3  | 98,09      | 9,73              | 98,09 | 954,42           |       |                  | 954,42           |
| 3   | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   | M3  | 20,8       | 38,76             |       |                  | 20,80 | 806,21           | 806,21           |
| 4   | 98105  | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018              | UN  | 1          | 998,75            | 1,00  | 998,75           |       |                  | 998,75           |
| 5   | 97902  | CAIXA INSPEÇÃO ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018                        | UN  | 2          | 849,25            | 2,00  | 1.698,50         |       |                  | 1.698,50         |
| 6   | 98068  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018               | UN  | 1          | 14.488,38         | 1,00  | 14.488,38        |       | 0,00             | 14.488,38        |
| 7   | 98074  | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018            | UN  | 1          | 14.816,08         | 1,00  | 14.816,08        |       | 0,00             | 14.816,08        |
| 8   | 98080  | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018           | UN  | 1          | 15.652,08         |       | 0,00             | 1,00  | 15.652,08        | 15.652,08        |
| 9   | 98067  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018               | UN  | 1          | 10.249,10         |       | 0,00             | 1,00  | 10.249,10        | 10.249,10        |
| 10  | 98072  | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2017            | UN  | 1          | 6.305,78          |       | 0,00             | 1,00  | 6.305,78         | 6.305,78         |
| 11  | 89714  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | M   | 36         | 40,85             |       | 0,00             | 36,00 | 1.470,60         | 1.470,60         |
| <b>TOTAL</b>                                |        |   |     |            |                   |       | <b>33.457,33</b> |       | <b>34.483,77</b> | <b>67.941,10</b> |

Itaiópolis - SC, 10 de janeiro de 2022.

Gunter Eduardo Stefan

Eng° Civil CREA-SC 129153-8