BADESC DESENVOLVIMENTO PARA TODOS		**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	**A 3**
GEROM	**GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS**		
BADESC CIDADES	**PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**	**MUNICÍPIO: ITAIÓPOLIS**	

PROJETO E CARACTERÍSTICAS DA OBRA: Pavimentação Asfáltica e Passeios, com Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Av. Getúlio Vargas, em Itaiópolis - Santa Catarina

FOLHA:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.	SERVIÇOS INICIAIS	72.141,90	80,00	18.035,48	20,00									90.177,38	100,00
2.	PAVIMENTAÇÃO			98.170,07	10,00	196.340,15	20,00	245.425,18	25,00	245.425,18	25,00	196.340,15	20,00	981.700,73	100,00
3.	DRENAGEM PLUVIAL	61.563,98	20,00	92.345,97	30,00	92.345,97	30,00	61.563,98	20,00					307.819,90	100,00
4.	SINALIZAÇÃO											24.333,84	100,00	24.333,84	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		133.705,88	9,52	208.551,52	14,85	288.686,12	20,56	306.989,16	21,86	245.425,18	17,48	220.673,99	15,72	1.404.031,85	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		133.705,88	9,52	342.257,40	24,38	630.943,52	44,94	937.932,68	66,80	1.183.357,86	84,28	1.404.031,85	100,00	1.404.031,85	

DATA DO ORÇAMENTO: JULHO DE 2018

ASSINATURA:

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5032 / 5156 - Fax: 3216-5007
Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br